

Stand der Planfeststellungsverfahren zum Schienenbauvorhaben

ABS 46/2 Grenze D/NL -Emmerich-Oberhausen ("Betuwe")

Pf-Abschnitt	Einleitung Vorlage beim EBA	Vorlage bei der Bez. Reg.	Offenlage		Ende der Einwendungsfrist privat	Vorlage der Gegen- darstellung bei der BR	Erörterungstermin	Beschluss
			Beginn	Ende				
1.1	01.09.2011	28.10.2011	08.02.2012	07.03.2012	21.03.2012	24.04.2013	20.11.2013	24.09.2016
1.2	17.12.2012	12.11.2013	03.02.2014	03.03.2014	17.03.2014	18.05.2015	25.04.2017	
1.3	20.04.2012	06.09.2012	05.11.2012	04.12.2012	18.12.2012	30.10.2014	25.11.2015	
1.4	10.11.2011	26.07.2012	22.10.2012	21.11.2012	05.12.2012	22.09.2014	18.11.2015	
2.1	31.08.2012	15.08.2013	22.10.2013	21.11.2013	05.12.2013	19.02.2015	09.03.2016	
2.2	14.12.2012	05.09.2013	04.11.2013	03.12.2013	17.12.2013	30.03.2016	12.12.2016&21.03.2017	
2.3	20.04.2012	12.12.2012	11.03.2013	10.04.2013	24.04.2013	12.12.2014	13.04.&14.06.2016	
3.1	03.08.2011	28.10.2011	10.01.2012	09.02.2012	21.02.2012	14.11.2013	11.06.2014	
3.2	20.12.2011	12.06.2013	07.10.2013	06.11.2013	20.11.2013	24.06.2015	24.10.2016	
3.3	07.09.2011	18.12.2011	19.03.2012	18.04.2012	02.05.2012	15.07.2014	04.03.2015	
3.4	08.05.2013	12.02.2014	14.05.2014	13.06.2014	27.06.2014	18.08.2016	20.06.2017	
3.5	02.10.2013	10.03.2014	27.10.2014	26.11.2014	10.12.2014	08.12.2016		